



Výbor pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje
Zápis z výjezdního zasedání ze dne 19. 9. 2022

Číslo zasedání 13
Datum konání 19. 9. 2022 – 15.00 hod.
Místo konání Sportovní hala Sportovního gymnázia Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň 3-Skvrňany
Zapisovatel Mgr. Petra Štěpánová

Prezence

Přítomni předseda: Ing. Jiří Hanousek

členové:
Mgr. Ivana Bartošová
Pavel Bosák
Václav Kočí
Bc. Radek Krejčí
Karel Neuberger
Bc. Petr Randa

Nepřítomni

Omluveni Ing. Martin Barták, MBA
Bc. Pavlína Koutníková – Vaněrková
JUDr. Marcela Krejsová
Tomáš Soukup

Hosté Mgr. Milena Majerová, ředitelka Sportovního gymnázia Plzeň
Mgr. Roman Zarzycký, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky, investic a majetku
Ing. Jaroslav Černý, ředitel Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň
JUDr. Michal Bouřa MBA, vedoucí odboru investic a majetku KÚPK
Ing. Tomáš Morávek, referent na úseku investic KÚPK

Program

1. Zahájení
2. Prohlídka stavby atletického tunelu
3. Závěr

Zápis z jednání

Číslo	Text
1	Zahájení Předseda výboru Ing. Jiří Hanousek uvítal členy a hosty Výboru a zahájil zasedání. Počet členů výboru na začátku zasedání je 7, výbor je usnášeníschopný. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Pavel Bosák. Program výjezdního zasedání byl všemi přítomnými schválen včetně přítomnosti hostů.
2	Prohlídka stavby atletického tunelu Plzeňský kraj začal letos stavět u Sportovního gymnázia v Plzni-Skvrňanech kryté atletické sportoviště. Kromě rovné běžecké dráhy, vrhů, skoků do dálky a dalších umožní trénink skokanů do výšky, kteří museli jezdit do Prahy. Halu bude spravovat a provozovat Sportovní gymnázium, investorem stavby je sousední Střední odborné učiliště elektrotechnické, které má ve správě dotčené objekty. Paní ředitelka Sportovního gymnázia přivítala členy výboru a další hosty. Na úvod řekla několik slov o Sportovním gymnázium a zmínila velké úspěchy studentů na různých mistrovstvích. Přítomné přivítal také pan náměstek Zarzycký a uvedl problematiku kolem výstavby tunelu, kdy zhotovitel vysílá signály o tom, že budou potřebovat navýšit finanční prostředky a pravděpodobně na hraně října nebo listopadu se dozvíme, jestli odbor investic a majetku tyto požadavky ze strany zhotovitele uzná (v koordinaci se stavebním dozorem), anebo tunel bude dostavěn o 2 měsíce déle, anebo budeme muset žádat Zastupitelstvo PK o nový mandát, protože rozpočet byl samozřejmě omezený a pokud by byly nutné vícepráce, tak je nutné předložení do Zastupitelstva PK. Poté se pan náměstek s přítomnými rozloučil a na pana náměstka navázal odbor investic a majetku. Plzeňský kraj na tuto stavbu vyčlenil 120 milionů Kč a momentálně je stavba ve fázi zdržení. Se zhotovitelem se momentálně řeší, zda mají právo uplatňovat vícepráce nebo ne. Ze strany Plzeňského kraje došlo ke změně nějakých pokynů a některé vícepráce byly uznané a podařilo se je včlenit do projektu. Zatím se kraj stále pohybuje pod finančním limitem, které schválilo Zastupitelstvo PK, ještě je tam malá rezerva. Další požadavky, které jsou vzneseny ze strany zhotovitele, kraj zatím odmítá a věří, že se podaří během měsíce listopadu dovést stavbu do konce, aniž by bylo nutné finanční navýšení nebo soutěžit nějakou dostavbu.

	Z hlediska smlouvy se kraj pohybuje ve fázi technického vyjednávání, zatím není potřeba řešení v politické rovině.
3	Závěr Pan předseda poděkoval všem za jednání a v 17.00 hodin jej ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 12. 10. 2022 – počet stran: 3, počet příloh: 1

Mgr. Petra Štěpánová

Pavel Bosák

Ing. Jiří Hanousek

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel zápisu

.....
předseda výboru